

110 年 2 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路持續進行樁帽施作，累計已完成 54 處樁帽。
- (3) 建德路及新關道路持續進行墩柱施作，建德路部分已大部分施作完成，新關道路部分 PG02-3 第一、二昇層混凝土已澆置完成，將接續進行 P01-39~40 第一、二昇層鋼筋綁紮及 P02-02~06 施工架搭設，累計已完成 32 支墩柱。
- (4) 建德路及新關道路持續進行帽梁施作，目前 PG01-03 施工架搭設，將接續進行 PG01-03 鋼筋綁紮，累計已完成 25 座。
- (5) 建德路已完成 PG01-05~P01-01、P01-01~P01-04、P01-06~P01-08(上、下行線部分)、P01-13~P01-15，累計 8 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 P01-28~P01-31 場鑄箱型梁鋼筋綁紮。
- (6) G01 車站出入口目前進行地梁混凝土澆置作業；G02 車站出入口目前底版鋼筋已綁紮完成，將接續進行底版混凝土澆置。

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站) 持續進行基樁施作，累計已完成 892 支基樁。
- (2) 中正北路、南崁路二段及三民路二段持續進行樁帽施作，累計已完成 95 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段及三民路二段持續進行墩柱施作，PG13a-04、05 第四昇層混凝土已澆置完成，將接續進行 P13a-31~33 施工架搭設及 P13-14 第三昇層鋼筋綁紮，累計已完成 65 支墩柱。
- (4) 中正北路及南崁路二段持續進行帽梁施作，P13a-43~45 混凝土已澆置完成，將接續進行 P13-09 預力施拉、P13-21 鋼筋綁紮及模板組立，累計已完成 38 座帽梁。
- (5) G13 車站 4 支鋼柱已吊裝完成、G13a 車站 6 支鋼柱已吊裝完成 4 支，將接續進行柱內灌漿、鋼帽梁及軌道梁吊裝。
- (6) G13 車站出入口目前進行 1 樓版鋼筋綁紮，將接續進行混凝土澆置；G32 車站出入口目前進行底版鋼筋綁紮，將接續進行混凝土澆置。

三、GC01 標截至 110 年 2 月 28 日，預定進度 20.4%，實際進度 21.17%。



八德新闢道路 樁帽鋼軌樁施作



八德新闢道路 墩柱施工架搭設



八德新關道路 墩柱施作情形



八德新關道路 場鑄箱型梁橋面版施作情形



八德建德路 G01 車站出入口地梁鋼筋綁紮



大園坑菓路 基樁混凝土澆置



蘆竹蘆興街 樁帽鋼軌樁施作



蘆竹南崁路二段 墩柱混凝土澆置



蘆竹中正北段 帽梁盤式支承鋼筋綁紮



蘆竹南崁路二段 帽梁施作情形



蘆竹中正北路 G13 車站 1 樓版模版組立

(照片依每月進度全部更新，特此說明)