


113 年 08 月 GC03 標工程進度


- 一、各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、G07 站進行 B4F 結構施作。
- 三、G08 站進行 B4F 側牆施作、第七層支撐拆除。
- 四、G09 站進行 B3F 版結構施作。
- 五、G10 站進行站體軌道層月台版、穿堂層版、側牆及頂版結構施作。
- 六、G11 站進行站體軌道層南北井底版、側牆及月台撐牆施作；出入口穿堂層牆及 1F 版結構施作、出入口外擴底版施作；空調、電氣、水系統及吸音牆施作。
- 七、G12 站進行站體軌道層月台隔間牆、南北井穿堂層版結構施作；出入口 A 地面層造型牆施作；空調、電氣、水系統施作。
- 八、中圓潛盾機掘進作業(G09~G08)。
- 九、小圓潛盾機到達(G10) 設備拆解及 G12~G11 仰拱施作。
- 十、北出土段結構基礎施作。
- 十一、GC03 標截至 113 年 08 月 31 日，執行進度 57.42%。




G07_結構 B4F 鋼筋綁紮




G09_B3F 版預埋配管施作




G10_站體穿堂層版鋼筋綁紮




G11_站體穿堂層排水系統空調水管安裝



G12_站體穿堂層版鋼筋綁紮



北出土段_結構基礎版鋼筋綁紮



潛盾隧道_中圓掘進(G09~G08)