


114 年 6 月 GC02 標工程進度

- 一、 南出土段潛盾隧道到達端潛盾機拆解、安全監測作業。
- 二、 G03 站結構體施作、北井潛盾隧道掘進及設備轉換、出入口結構體施作、安全監測作業。
- 三、 G04 站開挖及支撐系統施作、結構底版施作、臨時排水施作、安全監測作業。
- 四、 VS4 通風豎井結構體施作、管幕推管、安全監測作業。
- 五、 G05 站結構底版施作、出入口開挖及支撐系統施作、出入口結構體施作、潛盾隧道前置作業、安全監測作業。
- 六、 VS5 通風豎井結構施作、安全監測作業。
- 七、 G06 站土方開挖及支撐系統施作、結構底版施作、出入口結構體施作、南井潛盾隧道掘進前置作業、北井潛盾隧道掘進、安全監測作業。
- 八、 VS6 通風豎井地面層結構施作、安全監測作業。
- 九、 相關施工計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。
- 十、 GC02 標截至 114 年 6 月 30 日，實際進度 43.32%。



南出土段潛盾隧道到達端潛盾機拆機



G03 通風井結構牆施作




G04 出入口 B 底版施作




G04 第 3-1 階段交維切換



VS4 通風豎井路外段管幕推管前置作業



VS5 通風豎井 B2F 結構牆施作




G06 站結構底板施作



G06 站北井潛盾隧道發進前置作業-鏡面二次破除



G06 站北井潛盾隧道下行線初期掘進



G06 站南井潛盾隧道發進前置作業-潛盾機組裝