

109 年 6 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路持續進行基樁施作，累計已完成 220 支基樁。
- (2) 建德路持續進行樁帽施作，累計已完成 23 處樁帽。
- (3) 建德路已完成墩柱 P01-13 第四昇層混凝土澆置，將接續進行 P01-14 第四昇層混凝土澆置，累計已完成 17 支墩柱。
- (4) 建德路已完成帽梁 PG01-05 混凝土澆置，將接續進行 P01-06、13 帽梁鋼筋綁紮，累計已完成 9 座。
- (5) 新闢道路已完成施工便道 900 公尺，將持續進行施工便道施作及圍籬架設。
- (6) G01 車站出入口完成一次接地工項，目前進行出入口筏基防水膜施作。

二、蘆竹(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、南崙路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)及 E 工區(南崙路二段 532 號~坑菓路口)持續進行基樁施作，累計已完成 495 支基樁。
- (2) 中正北路及南崙路二段持續進行樁帽施作，累計已完成 40 處樁帽。
- (3) 中正北路已完成墩柱 P13-5、20 第四昇層混凝土澆置及 P13-26、27 第三昇層混凝土澆置，將接續進行 P12-7~9 第三昇層混凝土澆置及 P13-01~02 第一昇層混凝土澆置，累計已完成 24 支墩柱。
- (4) 中正北路目前進行 P12-10~13 帽梁鋼筋綁紮，將接續進行混凝土澆置，累計已完成 6 座。
- (5) 坑菓路 F 工區(坑菓路，G31~G32 站)目前進行中央分隔島敲除及施工圍籬架設等前置作業。

三、GC01 標截至 109 年 6 月 30 日，預定進度 7.93%，實際進度 9.04%。



八德新闢道路 基樁混凝土澆置



八德新闢道路 樁帽混凝土澆置



八德新闢道路 墩柱第一昇層鋼筋綁紮



八德建德路 下部結構施工情形



八德建德路 場撐箱型梁支撐架組立情形



八德新闢道路 施工便道施作



蘆竹南坎路二段 基樁混凝土澆置



蘆竹中正北路 樁帽鋼軌樁打設



蘆竹中正北路 帽梁施工架搭設情形



蘆竹中正北路 下部結構施工情形

(照片依每月進度全部更新，特此說明)

工程項目	單位	總數量	截至 109 年 6 月 30 日		109 年 12 月	
			完成 數量	完成 百分比	預計完成 數量	預計完成 百分比
基樁	支	1,710	715	41.81%	1,277	74.68%
樁帽	座	319	63	19.75%	129	40.44%
墩柱	墩	319	41	12.85%	92	28.84%
帽梁	座	291	15	5.15%	64	21.99%
橋面版	跨	308	-	-	13	4.22%

工程進度更新至 109 年 6 月份實際進度。