


## 112 年 1 月 GC02 標工程進度

- 一、 南出土段結構體施作、土方開挖及水平支撐架設、安全監測作業。
- 二、 G03 站土方開挖及支撐系統施作、結構體施作、潛盾發進前置作業、安全監測作業。
- 三、 G04 站臨時排水施作、安全監測作業。
- 四、 VS4 通風豎井管線遷移施作、安全監測作業。
- 五、 G05 站管線遷移施作、交維切換、安全監測作業。
- 六、 VS5 通風豎井管線遷移施作、交維切換、潛盾隧道地盤處理、安全監測作業。
- 七、 G06 站淺挖及支撐系統施作、安全監測作業。
- 八、 VS6 通風豎井結構體施作、安全監測作業。
- 九、 相關施工計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。
- 十、 GC02 標截至 112 年 1 月 31 日，實際進度 27.26%。




南出土段結構體底版鋼筋綁紮



南出土段結構體防水膜鋪設




G03 站支撐系統架設



G03 站結構體防水膜鋪設



G03 站潛盾機投入組立




G04 站臨時排水施作



G05 站交維切換




VS5 通風豎井交維切換



VS5 通風豎井潛盾隧道地盤處理



G06 通風井淺挖施作



VS6 通風豎井結構體施作