

109 年 12 月 GC03 標工程進度

- 一、 G07 站進行連續壁施工、第二階段導溝、鋪面及槽溝保護施作。
- 二、 G10 站進行東側連續壁施工及管線遷移(台電轉供、大湳自來水管、瓦斯、寬頻、中油輸氣管)。
- 三、 G11 站出入口連續壁施工、東側站體導溝、槽溝保護及連續壁施工。
- 四、 G12 站進行出入口槽溝保護、導溝及連續壁施工、橫置連續壁施工。
- 五、 北出土段進行、H 型鋼擋土樁、繫樑、第二階段臨時灌排、中間柱 H 型鋼樁及地盤改良施工。
- 六、 GC03 標截至 109 年 12 月 31 日，預定進度 5.48%，實際進度 5.97%。



G07 站_連續壁單元抓掘



G07 站_槽溝保護(地質改良)鑽孔



G10 站_連續壁單元抓掘



G10 站_連續壁單元鋼筋籠綁紮組立



G10 站_連續壁單元混凝土澆置



G11 站_連續壁單元鋼筋籠吊放



G11 站_壁中傾度管鑽孔(監測儀器安裝)



G11 站_連續壁單元抓掘



G12 站_連續壁單元抓掘



北出土段_臨時擋土型鋼支撐打設



北出土段_擋土型鋼繫梁施作



北出土段_地質改良鑽孔埋管作業