

## 112 年 10 月 GM01 標工程進度

桃園捷運綠線 GM01 標工程包含機電系統、軌道工程、北機廠及主變電站土建及其他機電工程等工項。

一、機電系統：各子系統刻正辦理期中及期末設計作業。

二、軌道工程：

(2). G13a~G14 上行線第 11 模(U07~U16)完成模板組立、混凝土澆置。

(3). G13a~G14 中央避車線 P/T-1(NBHI T2930-1~T2930-6)完成鋼軌架設、模板組立及混凝土澆置。

三、北機廠土建工程：

(1). 北機廠管理中心(A 區)已完成 1F PC 澆置作業，刻正施作基礎鋼筋綁紮及模板組立。

(2). 北機廠主維廠(B 區)機坑：已完成第一昇層回填，刻正施作第二昇層內模及鋼筋綁紮。

(3). 北機廠主維廠(B 區)基礎：I line 基礎已完成澆置作業，持續施作 H、D line 基礎 PC 澆置作業。

(4). 北機廠變電站(C 區)已完成 1F 第一昇層模板組立，刻正施作環梁鋼筋及相關澆置作業。

(5). 北機廠駐車廠(E 區)基礎：已完成 C、J line 地梁澆置、D~H line 土方回填作業。

(6). 北機廠駐車廠(E 區)辦公室：已完成地梁模板組立，接續辦理地梁澆置及後續鋼筋綁紮作業。

(7). 排水箱涵 B0：轉點 10 至轉點 09 已完成 228 節塊，轉點 18 至轉點 10 已完成 133 節塊。

(8). 排水箱涵 B1：轉點 02 至轉點 03 已完成 22 節塊。

四、GM01 標截至 112 年 10 月 31 日進度為 22.28%。



北機廠-擋土牆牆線 3(0K+220~0K+240)基礎鋼筋綁紮作業



G13a~G14 道床鋼筋綁紮加工作業(G13a-G14-FU1~FU4)





北機廠-駐車廠 G line 基礎版模版組立、I line 基礎預埋螺栓固定



北機廠-管理中心 B1F 牆鋼筋綁紮與搬運





G13a~G14 道床鋼筋加工作業(G13a-G14-FU1~FU4)



G13a~G14 預鑄基底及基板佈設安裝(G13a-G14-FU1~FU4)