

110 年 11 月 GC03 標工程進度

- 一、 軌道定線、各車站及潛盾隧道細部設計期中/期末送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，都市審議資料整備及送審，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、 G07 站進行文化資產發掘。
- 三、 G08 站進行永和市場拆除作業(3F~1F 結構拆除等)。
- 四、 G10 站進行站體中間柱施作、出入口連續壁施作。
- 五、 G11 站進行東側淺挖覆工施作、東側管線撥遷作業、臨時排水施作。
- 六、 G12 站進行第三、四層支撐施作、第四、五層開挖施作。
- 七、 小圓下行線發進及、行線潛盾機組立及發進前相關準備作業。
- 八、 GC03 標截至 110 年 11 月 30 日，執行進度 16.01%。



G07 站_文化資產發掘



G07 站_文化資產發掘



G08 站_結構拆除作業



G08 站_結構拆除作業



G10 站_站體中間柱施作



G10 站_連續壁單元抓掘




G11 站_站體東側淺挖作業



G12 站_站體開挖作業



G12 站_站體開挖作業



2021.11.19

北出土段_潛盾隧道上行線初期掘進



2021.11.24

北出土段_潛盾隧道潛盾機掘進校準