

109 年 12 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路持續進行基樁施作，累計已完成 337 支基樁。
- (2) 建德路及新闢道路持續進行樁帽施作，累計已完成 45 處樁帽。
- (3) 建德路及新闢道路持續進行墩柱施作，建德路部分已大部分施作完成，新闢道路部分 P01-25~P01-27 第二昇層混凝土已澆置完成，將接續進行 P01-25~27、42 第三昇層鋼筋綁紮及混凝土澆置，累計已完成 32 支墩柱。
- (4) 建德路及新闢道路持續進行帽梁施作，目前 P01-35、36 側模已組立完成，將接續進行混凝土澆置，累計已完成 20 座。
- (5) 建德路已完成 PG01-05~P01-01、P01-01~P01-02、P01-02~P01-03、P01-03~P01-04、P01-06~P01-08(上、下行線部分)，累計 6 跨場鑄箱型梁橋面版，將接續進行 P01-13~P01-15、P01-28~P01-31 場鑄箱型梁施工架搭設。
- (6) G01 車站出入口出入口筏基底版混凝土已澆置完成，將接續進行地梁鋼筋綁紮。

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 持續進行基樁施作，累計已完成 771 支基樁。
- (2) 中正北路、南崁路二段及三民路二段持續進行樁帽施作，累計已完成 83 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段及三民路二段持續進行墩柱施作，P13a-44 第四昇層混凝土已澆置完成，將接續進行 P13a-37~40 第三昇層施工架搭設及樁帽回填，累計已完成 60 支墩柱。
- (4) 中正北路及南崁路二段持續進行帽梁施作，P13a-45、46 鋼筋已綁紮完成，將接續進行 P13a-45、46 混凝土澆置及 P13a-41、42 支撐架搭設，累計已完成 29 座帽梁。
- (5) G13 車站鋼柱已吊裝完成，將接續進行鋼帽梁及軌道梁吊裝。
- (6) G13 車站出入口筏基底版混凝土已澆置完成，將接續進行地梁施作；G13a 車站出入口灌排已施作完成，將接續進行開挖及整地；G14 車站出入口防水膜已施作完成，將接續進行筏基底版鋼筋綁紮；G32 車站出入口防水膜已施作完成，將接續進行筏基底版鋼筋綁紮。

三、GC01 標截至 109 年 12 月 31 日，預定進度 17.49%，實際進度 17.62%。



八德新闢道路 樁帽鋼軌樁打設



八德新闢道路 墩柱混凝土澆置完成



八德建德路 場撐箱型梁橋面版鋼筋綁紮



八德建德路 場鑄箱型梁橋面版施作情形



蘆竹中正北路 基樁鑽掘



蘆竹中正北路 樁帽混凝土澆置完成



蘆竹中正北路 G13 車站鋼柱吊裝



蘆竹中正北路 G13 車站鋼柱吊裝完成



蘆竹中正北路 帽梁混凝土澆置

(照片依每月進度全部更新，特此說明)

工程項目	單位	總數量	截至 109 年 12 月 31 日		109 年 12 月	
			完成 數量	完成 百分比	預計完成 數量	預計完成 百分比
基樁	支	1,710	1,108	64.8%	1,277	74.68%
樁帽	座	319	128	40.13%	129	40.44%
墩柱	墩	319	92	28.84%	92	28.84%
帽梁	座	291	49	16.84%	64	21.99%
橋面版	跨	308	6	1.95%	11	3.57%

工程進度更新至 109 年 12 月份實際進度。