

112 年 02 月 GC03 標工程進度

- 一、各車站及潛盾隧道細部設計期中/期末送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、G07 站進行 1FL 結構體施作。
- 三、G08 站進行站體第二層結構開挖。
- 四、G09 站進行站體第一層結構開挖、支撐及構台施作，第二層結構開挖。
- 五、G10 站進行站體第三~五層開挖及支撐系統施作。
- 六、G11 站進行站體穿堂層結構施作；出入口開挖、支撐系統施作。
- 七、G12 站進行站體穿堂層及出入口結構施作。
- 八、隧道段：北出土段~G12 站潛盾掘進作業中。
- 九、GC03 標截至 112 年 02 月 28 日，執行進度 28.62%。



G07 站_站體結構 1FL 版鋼筋綁紮



G08 站_站體第二層開挖



G09 站_站體覆工系統施作



G10 站_站體第五層開挖



G11 站_站體穿堂側牆鋼筋綁紮



G12 站_站體穿隔間牆模板組立



潛盾隧道_小圓潛盾掘進