

111 年 03 月 GC03 標工程進度

- 一、 軌道定線、各車站及潛盾隧道細部設計期中/期末送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，都市審議資料整備及送審，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、 G07 站文化資產翻模。
- 三、 G08 站進行連續壁導溝施作。
- 四、 G09 站建物拆除及連續壁導溝施作。
- 五、 G10 站中間柱及連續壁施作。
- 六、 G11 站進行站體西側淺挖覆工及常設交維移設。
- 七、 G12 站進行軌道層側牆施作及開挖支撐系統施作。
- 九、 潛盾地改作業及潛盾機設備轉換。
- 十、 GC03 標截至 111 年 03 月 31 日，執行進度 19.57%。



G07 站_文化資產翻模作業



G08 站_連續壁深導溝鋼筋綁紮



G09 站_連續壁導溝施作



G10 站_連續壁單元抓掘



G10 站_中間柱混凝土澆置



G11 站_站體西側淺挖及覆工



G11 站_第八階段交維移設



G12 站_站體軌道側牆模板組立



G12 站_出入口開挖及支撐作業



潛盾隧道_設備轉換作業



潛盾隧道_聯絡通道地質改良