

## 110 年 4 月 GC03 標工程進度

- 一、 G07 站進行連續壁施工。
- 二、 G10 站進行管線探挖、管線遷移及西側站體連續壁導溝、槽溝保護及連續壁先行單元施作。
- 三、 G11 站進行出入口中間柱施工及西側連續壁管線探挖。
- 四、 G12 站進行西側導溝、槽溝保護及站體連續壁施作；出入口連續壁施作。
- 五、 北出土段進行 0+905~0+811 開挖、水平支撐及底板施作；0+685~0+811 發進端開挖及永久底板施作。
- 六、 GC03 標截至 110 年 4 月 30 日，目前進度 9.57%。



G07 站\_連續壁單元鋼筋籠吊放



G07 站\_連續壁單元鋼筋籠綁紮



G07 站\_連續壁單元抓掘



G10 站\_槽溝保護鑽孔



G11 站\_出入口中間柱施作



G12 站\_連續壁單元鋼筋籠綁紮



G12 站\_出入口連續壁抓掘



北出土段\_整地降挖



北出土段\_臨時底版鋼筋綁紮