

110 年 04 月 GC02 標工程進度

- 一、 南出土段安全監測作業、安全監測儀器安裝、鋼軌樁打設、結構物底版施作。
- 二、 G03 站連續壁導溝施作、安全監測作業。
- 三、 G04 站臨時排水工程、連續壁導溝施作、安全監測儀器安裝、地盤處理。
- 四、 VS4 通風豎井安全監測作業、連續壁施作。
- 五、 G05 站既有建物拆除、連續壁導溝施作、地盤處理。
- 六、 VS5 通風豎井安全監測作業、管線遷移施工、中間柱施作。
- 七、 G06 站連續壁施作、安全監測作業、管線遷移施工。
- 八、 VS6 通風豎井安全監測作業、第四層支撐施作。
- 九、 連續壁、結構開挖施工相關計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。
- 十、 GC02 標截至 110 年 4 月 30 日，實際進度 9.63%。



南出土段鋼軌樁打設



南出土段結構底版(防水膜)施作




G03 站連續壁導溝施作



G04 站導溝鋪面施作



VS4 通風豎井連續壁施作



G05 站地盤處理



VS5 通風豎井中間柱施作



G06 站連續壁施作



VS6 通風豎井第四層開挖