

112 年 5 月 GM01 標工程進度

桃園捷運綠線 GM01 標工程包含機電系統、軌道工程、北機廠及主變電站土建及其他機電工程等工項。

一、機電系統：各子系統刻正辦理期中及期末設計作業。

二、軌道工程：

(1). G13~G13a 下行線第一模(D06~D15)完成鋼軌佈設、混凝土澆置。

(2). G13~G13a 下行線第二模(D16~D27)完成鋼軌佈設、混凝土澆置。

(3). G13~G13a 下行線第三模(D28~D41)完成鋼筋綁紮。

三、北機廠土建工程：

(1). 北機廠管理中心(A 區)接地網作業已完成，刻正進行防水膜鋪設作業。

(2). 北機廠主維廠(B 區)刻正進行回填作業。

(3). 北機廠變電站(C 區)目前已展開筏基鋼筋綁紮作業並澆置底板。

四、GM01 標截至 112 年 5 月 31 日進度為 16.42%。



G13~G13a 上行線施築後道床修飾 (U65-U89)



G13~G13a 下行線鋼筋綁紮(D16-D27)



G13~G13a 下行線模板組立(D06-D15)



G13~G13a 下行線預鑄基底基鈑佈設及安裝(D16-D27)