


112 年 2 月 GC02 標工程進度


- 一、 南出土段結構體施作、土方開挖及水平支撐架設、安全監測作業。
- 二、 G03 站土方開挖及支撐系統施作、結構體施作、潛盾發進前置作業、安全監測作業。
- 三、 G04 站臨時排水施作、連續壁導溝施作、安全監測作業。
- 四、 VS4 通風豎井管線遷移施作、安全監測作業。
- 五、 G05 站管線遷移施作、安全監測作業。
- 六、 VS5 通風豎井潛盾隧道地盤處理、國二橋墩保護地盤處理、安全監測作業。
- 七、 G06 站淺挖及支撐系統施作、連續壁導溝施作、安全監測作業。
- 八、 VS6 通風豎井結構體施作、安全監測作業。
- 九、 相關施工計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。
- 十、 GC02 標截至 112 年 2 月 28 日，實際進度 28.40%。



南出土段支撐施作




南出土段支撐施作



G03 站潛盾機投入組立



G03 站天車門吊組裝



G04 站臨時排水施作



VS5 通風豎井潛盾隧道地盤處理



G06 站連續壁導溝施作



VS6 通風豎井結構體防水膜施作