

112 年 4 月 GM01 標工程進度

桃園捷運綠線 GM01 標工程包含機電系統、軌道工程、北機廠及主變電站土建及其他機電工程等工項。

一、機電系統：各子系統刻正辦理期中及期末設計作業。

二、軌道工程：

(1). G13~G13a 上行線第七模(U17~U28)完成鋼軌佈設、混凝土澆置。

(2). G13~G13a 上行線第八模(U07~U16)完成鋼軌佈設、混凝土澆置。

(3). G13~G13a 上行線、下行線第九模(U01~U06、D01~D05)完成鋼筋綁紮、鋼軌佈設。

三、北機廠土建工程：

(1). 北機廠 A 區已完成拌合填築作業。

(2). 北機廠 B 區刻正辦理降挖作業。

(3). 北機廠 E 區持續辦理回填作業，目前已回填至第 6 層。

四、GM01 標截至 112 年 4 月 30 日進度為 15.95%。



G13~G13a 上行線模板拆除 (U29-U41)



G13~G13a 上行線道床混凝土澆置(U17-U28)



G13~G13a 上行線預鑄基底及基板佈設安裝(U07-U16)



G13~G13a 上行線澆置後養護作業及清潔(U07-U16)