

111 年 07 月 GC03 標工程進度

- 一、 軌道定線、各車站及潛盾隧道細部設計期中/期末送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、 G08 站進行連續壁施作。
- 三、 G09 站進行中間樁施作。
- 四、 G10 站進行淺挖覆工系統、排水鋼管吊掛作業、連續壁槽溝保護、導溝及連續壁與箱涵施作。
- 五、 G11 站進行站體結構開挖及支撐系統施作。
- 六、 G12 站進行站體結構版牆、開挖支撐系統及防水膜施作。
- 七、 潛盾隧道進行聯絡通道與中圓換齒區地改作業，潛盾機檢修。
- 八、 GC03 標截至 111 年 07 月 31 日，執行進度 22.60%。



G08 站_站體擋土連續壁單元抓掘



G08 站_站體擋土連續壁單元鋼筋籠吊放



G09 站_中間樁抓掘




G10 站_覆工系統施作



G10 站_站體擋土連續壁單元鋼筋籠吊放



G10 站_站體擋土連續壁單元抓掘



G10 站_工作井鋼軌樁打設



G11 站_站體第四層開挖



G12 站_站體防水膜施作



G12 站_站體穿堂版鋼筋綁紮



潛盾隧道_G10 南側隧道地改鑽孔作業



潛盾隧道_上行線台車電源線續接