

## 112 年 9 月 GC01 標工程進度

### 一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新關道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新關道路累計完成 6 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
- (8) 建德路(仁德路至長興路)已完成中央分隔島路緣石施作。
- (9) G01 車站站體、G02 車站站體及連通道吊裝完成。
- (10) G01 車站出入口目前進行 1 樓油漆工程及鋼板門(框)施作；G02 車站出入口目前進行 1、3 樓油漆工程及站體屋頂版工程。

### 二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 203 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 182 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 28 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 DU14-08 腹版牆鋼筋綁紮；DU14a-01 支撐架組立；DU13a-10-1 底版修飾及 DU13a-10-2 頂版內模組立。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 196 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 45 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產及吊裝作業。

- (8) G13 車站出入口擋土牆施作完成，目前進行門窗及泥作工程，站體進行月台層及穿堂層施作；G13a 車站出入口目前進行 3 樓重型支撐架拆除、輕隔間、門扇及油漆工程；G14 車站出入口目前進行 3 樓柱牆第一昇層模版拆除；G31 車站出入口目前進行 2 樓柱牆第二昇層模版組立；G32 車站出入口目前進行 5 樓柱牆第一昇層模版組立。
- 三、GC01 標截至 112 年 9 月 30 日進度為 69.56%。



G13a 車站及出入口防颱準備




G02 車站出入口一樓無障礙坡道、職員梯欄杆混凝土澆置




G02 車站出入口二樓牆面油漆施作



G01 站 1 樓女廁蹲便施作



G02 車站出入口二樓吸音牆板施作



鋼構 DU14-01 鋼箱梁(C01 ~ C02)起吊接合



G31 站 軌道層版混凝土澆置



DU14-07 支撐架組立



DU14-03 排水格柵安裝



DU14-08 第一階段底腹版鋼筋綁紮,預力套管安裝



G32 站 2F 電氣管路施工

(照片依每月進度全部更新，特此說明)