

## 109 年 4 月 GC01 標工程進度

### 一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路持續進行基樁施作，累計已完成 161 支基樁。
- (2) 建德路持續進行樁帽施作，累計已完成 20 處樁帽。
- (3) 建德路已完成墩柱 P01-13~14 第三昇層混凝土澆置，將接續進行 P01-13~14 第四昇層混凝土澆置，累計已完成 16 支墩柱。
- (4) 建德路已完成帽梁 P01-03 混凝土澆置，將接續進行 P01-04~05 帽梁鋼筋綁紮，累計已完成 6 座。
- (5) 新闢道路已完成施工便道 480 公尺，將持續進行施工便道施作及圍籬架設。

### 二、蘆竹(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)及南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)持續進行基樁施作，累計已完成 405 支基樁。
- (2) 中正北路持續進行樁帽施作，累計已完成 31 處樁帽。
- (3) 中正北路已完成墩柱 P13-8、9 第四昇層混凝土澆置及 P13-20、21、22 第三昇層混凝土澆置，將接續進行第四昇層混凝土澆置，累計已完成 10 支墩柱。
- (4) 中正北路已完成帽梁 P13-13 混凝土澆置，將接續進行 P13-08~09 施工架搭設，累計已完成 6 座。
- (5) E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)已完成第二階段施工圍籬架設，基樁施工機具將接續進場施作。

三、GC01 標截至 109 年 4 月 30 日，預定進度 6.34%，實際進度 7.13%。



八德建德路 樁帽鋼筋綁紮



八德建德路 帽梁混凝土澆置



八德新闢道路 樁帽鋼軌樁打設



八德建德路 帽梁鋼筋綁紮完成



蘆竹中正北路 樁帽鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 帽梁混凝土澆置



蘆竹中正北路 帽梁模板組立



蘆竹中正北路及南竹路二段 人行道削減施作

(照片依每月進度全部更新，特此說明)

工程項目	單位	總數量	截至 109 年 4 月 30 日		109 年 12 月	
			完成 數量	完成 百分比	預計完成 數量	預計完成 百分比
基樁	支	1,590	566	35.6%	1590	100.00%
樁帽	處	296	51	17.23%	106	35.81%
墩柱	墩	296	26	8.78%	92	31.42%
帽梁	座	291	12	4.12%	74	25.43%
橋面版	跨	294	-	-	15	5.10%

工程進度更新至 109 年 4 月份實際進度。