

109 年 7 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路持續進行基樁施作，累計已完成 252 支基樁。
- (2) 建德路持續進行樁帽施作，累計已完成 25 處樁帽。
- (3) 建德路目前進行墩柱 P01-34、35 鋼筋綁紮，將接續進行第一昇層混凝土澆置，累計已完成 17 支墩柱。
- (4) 建德路已完成帽梁 P01-05 鋼筋綁紮，將接續進行 P01-05 帽梁混凝土澆置，累計已完成 10 座。
- (5) 建德路目前進行 PG01-05~P01-1 場撐箱型梁底版鋼筋綁紮，後續將進行混凝土澆置。
- (6) 新闢道路已完成施工便道 900 公尺，將持續進行施工便道施作及圍籬架設。
- (7) G01 車站出入口完成基礎鋼筋加工，目前進行出入口基礎鋼筋綁紮。

二、蘆竹(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、南崙路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)及 E 工區(南崙路二段 532 號~坑菓路口)持續進行基樁施作，累計已完成 533 支基樁。
- (2) 中正北路及南崙路二段持續進行樁帽施作，累計已完成 49 處樁帽。
- (3) 中正北路已完成墩柱 P12-07~09 第三昇層混凝土澆置，將接續進行 P13a-48 第一昇層鋼筋綁紮及 P13a-50、51、53、54 第二昇層模板組立，累計已完成 32 支墩柱。
- (4) 中正北路已完成 P13-27 帽梁混凝土澆置，將接續進行 P13-03 模板組立及鋼筋綁紮，累計已完成 12 座。
- (5) 坑菓路 F 工區(坑菓路，G31~G32 站)已完成中央分隔島敲除及施工圍籬架設等前置作業，本局於 109 年 7 月 13 日移由管線單位辦理管線遷移。

三、GC01 標截至 109 年 7 月 31 日，預定進度 8.95%，實際進度 9.93%。



八德新闢道路 基樁鑽掘



八德新闢道路 樁帽鋼軌樁打設



八德建德路 帽梁鋼筋綁紮



八德建德路 下部結構施作情形



八德建德路 場撐箱型梁底版鋼筋綁紮



大園三民路 基樁混凝土澆置



蘆竹中正北路 樁帽混凝土澆置



蘆竹中正北路 墩柱混凝土澆置



蘆竹中正北路 下部結構施作情形

(照片依每月進度全部更新，特此說明)

工程項目	單位	總數量	截至 109 年 7 月 31 日		109 年 12 月	
			完成 數量	完成 百分比	預計完成 數量	預計完成 百分比
基樁	支	1,710	785	45.91%	1,277	74.68%
樁帽	座	319	74	23.2%	129	40.44%
墩柱	墩	319	49	15.36%	92	28.84%
帽梁	座	291	22	7.56%	64	21.99%
橋面版	跨	308	-	-	13	4.22%

工程進度更新至 109 年 7 月份實際進度。