

112 年 6 月 GM01 標工程進度

桃園捷運綠線 GM01 標工程包含機電系統、軌道工程、北機廠及主變電站土建及其他機電工程等工項。

一、機電系統：各子系統刻正辦理期中及期末設計作業。

二、軌道工程：

(1). G13~G13a 下行線第三模(D28~D41)完成鋼軌佈設、混凝土澆置。

(2). G13~G13a 下行線第四模(D42~D52)完成鋼軌佈設、混凝土澆置。

(3). G13~G13a 下行線第五模(D53~D63)完成鋼筋綁紮。

三、北機廠土建工程：

(1). 北機廠管理中心(A 區)已完成 B1 層防水工程，刻正進行 B1 層筏基底
板鋼筋綁紮。

(2). 北機廠主維廠(B 區)刻正進行回填作業。

(3). 北機廠變電站(C 區)刻正進行筏基頂板鋼筋綁紮及澆置。

四、GM01 標截至 112 年 6 月 30 日進度為 18.19%。



G13~G13a 下行線預鑄基底及基板佈設安裝 (D28-D41)



G13~G13a 下行線施築後修飾(D01-D41)



G13~G13a 下行線道床混凝土澆置(D28-D41)



G13~G13a 下行線預鑄基底及基版佈設安裝(D42-D52)



北機廠-變電區筏基牆身澆置