

113 年 1 月 GM01 標工程進度

桃園捷運綠線 GM01 標工程包含機電系統、軌道工程、北機廠及主變電站土建及其他機電工程等工項。

一、機電系統：

- (1). 各子系統刻正辦理期中及期末設計作業。
- (2). G13~G13a 站通訊系統、監控及資料擷取系統及月臺門系統電纜槽安裝。
- (3). 捷運綠線首列車製造。

二、軌道工程：

- (1). 北出土~G13 站間上、下行線 Plinth 軌道施工。
- (2). G13a~蘆興街間上、下行線 FST 軌道施工。


三、北機廠土建工程：

- (1). 北主變電站、管理中心、主維修廠、駐車廠結構體施作作業。
- (2). 機廠整地(含擋土牆施作)作業。
- (3). 廠區排水箱涵生產、吊裝作業。

四、GM01 標截至 113 年 1 月 31 日進度為 26.33%。



G13A-G14 站間軌道施工



G12 站至北出土段軌道施工




G13 站通訊系統線槽配管施作



北機廠防洪牆施工




北機廠進離廠線施工



捷運綠線首列車廂於韓國昌原工廠完成焊接及組立



捷運綠線首列車廂於韓國昌原工廠完成焊接及組立



捷運綠線首列車廂於韓國昌原工廠完成焊接及組立



捷運綠線首列車廂於韓國昌原工廠完成焊接及組立