


112 年 01 月 GC03 標工程進度

- 一、各車站及潛盾隧道細部設計期中/期末送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、G07 站：進行逆打鋼柱柱內灌漿、結構體 1FL 施作。
- 三、G08 站：進行第一層開挖、支撐系統及構台施作。
- 四、G09 站：進行第一層開挖、支撐系統及構台施作。
- 五、G10 站：進行第三層開挖、支撐系統及構台施作。
- 六、G11 站：進行地下站體穿堂層結構施作；出入口開挖支撐系統施作。
- 七、G12 站：進行地下站體穿堂層及出入口結構施作。
- 八、隧道段：北出土段~G12 站潛盾掘進作業中。
- 九、GC03 標截至 112 年 01 月 31 日，執行進度 27.34%。



G07 站_逆打鋼柱續接器焊接




G07 站_站體結構 1FL 柱牆鋼筋綁紮



G08 站_站體第二區第一層支撐系統及構台施作



G09 站_站體開挖支撐及構台施作；中正路西側潛盾隧道連通道地盤改良



G10 站_南工區第三層支撐施作




G10 站_北工區覆工系統施作(收邊)



G11 站_站體軌道層側牆防水膜鋪設



G11 站_站體穿堂層版模板組立



G12 站_出入口夾層版模板組立



潛盾隧道_北出土段至 G12 站間小圓潛盾隧道掘進