


## 113 年 6 月 GC02 標工程進度

- 一、 南出土段結構回填前置作業、安全監測作業。
- 二、 G03 站結構體施作、下行潛盾隧道發進前置作業、安全監測作業。
- 三、 聯絡通道地盤處理施作。
- 四、 G04 站連續壁及導溝施作、地盤處理、開挖及支撐系統施作、安全監測作業。
- 五、 VS4 通風豎井土方開挖施作、管幕工程推進設備設置、安全監測作業。
- 六、 G05 站開挖及支撐系統施作、安全監測作業。
- 七、 VS5 通風豎井結構體牆身施作、安全監測作業。
- 八、 G06 站土方開挖及支撐系統施作、覆蓋系統施作、出入口結構體施作、安全監測作業。
- 九、 VS6 通風豎井結構體施作、安全監測作業。
- 十、 棕線維修軌明挖覆蓋段開挖支撐施作。
- 十一、 相關施工計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。
- 十二、 GC02 標截至 113 年 6 月 30 日，實際進度 38.24%。



G03 站出入口 A 結構牆施作




G03 站出入口 A 結構牆施作



G03 站潛盾隧道掘進施作



G04 站連續壁施作



VS4 通風豎井管幕工程推進構台組裝



G06 通風井結構牆施作



VS6 通風豎井結構牆(柱)施作