

114 年 1 月 GM01 標工程進度

桃園捷運綠線 GM01 標工程包含機電系統、軌道工程、北機廠及主變電站土建及其他機電工程等工項。

一、機電系統：

- (1).各子系統刻正辦理期中及期末設計作業。
- (2).北機廠、G13(南竹中正北)與 G14(蘆竹中正北)站通訊系統、監控及資料擷取系統、供電系統、機廠維修設備及特種車輛、行車監控系統及月臺門系統設備安裝工程施工。
- (3).捷運綠線列車製造及首列車北機廠靜態測試。

二、軌道工程：

- (1).G15(水尾)~G15b(坑口)間(上下行)浮動式及基座式軌道施工。
- (2).G15(水尾)~G15a(菓林)站間特殊軌道岔群軌道施工。

三、北機廠土建工程：

- (1).北主變電站、管理中心、主維修廠、駐車廠結構裝修作業。
- (2).機廠擋土牆施作。

四、GM01 標截至 114 年 1 月 31 日進度為 39.082%。




G15a-G15b 站間軌道施工




北機廠管理中心 UPS 盤內結線



G14 站配電室線標施作



G14 站 CCTV 上支架安裝



首列車靜態檢查測試



救援車輛壓力錶檢查