

## 109 年 1 月 GC02 標工程進度


- 一、 辦理本工程全段之補充地質鑽探調查、管線調查、建物調查前置作業。
- 二、 G04 站管線調查試挖作業、工程告示牌架設 2 處(G03 站、VS6)、工區範圍道路維護(養護)牌面架設、交通維持計畫製作及送審。
- 三、 連續壁施工前相關計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。



G04 站(八德區介壽路大潤發附近)管線試挖作業(109.01.18)



G04 站(八德區介壽路大潤發附近)管線試挖範圍路面 AC 修復



八德區福介壽路中台橡膠附近補充地質鑽探調查





八德區介壽路二段 167 號補充地質鑽探調查



工區範圍道路維護(養護)牌面架設