

109 年 7 月 GC03 標工程進度

- 一、 G07 站進行連續壁槽溝保護、導溝施作及文化資產搶救發掘。
- 二、 G08 站及 G09 車站辦理鄰房建物調查。
- 三、 G10 站進行管線探挖及槽溝保護鑽孔。
- 四、 G11 站出入口導溝施作及車道、人行道改道工程。
- 五、 G12 站進行東側連續壁施工。
- 六、 GC03 標截至 109 年 7 月 31 日，預定進度 1.47%，實際進度 1.65%。



G07 站_槽溝保護鑽孔



G07 站_連續壁作業鋪面設置



G10 站_管線探挖



G10 站_槽溝保護鑽孔



G11 站_連續壁作業鋪面設置



G11 站_管線吊掛圍籬保護



G12 站_連續壁鋼筋籠組立



G12 站_連續壁單元抓掘