

## 112 年 10 月 GC01 標工程進度

### 一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新關道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新關道路累計完成 6 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) 建德路(仁德路至長興路)已完成中央分隔島路緣石施作。
- (9) G01 車站站體、G02 車站站體及連通道吊裝完成。
- (10) G01 車站出入口目前進行 1 樓牆面修飾及水環工程；G02 車站出入口目前進行 3 樓泥作工程及站體屋頂版工程。

### 二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 214 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 191 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 29 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 DU31-01 底腹版鋼筋綁紮；DU14-08 頂版模組立；DU14-07 預力套管安裝；DU14a-01 隔梁鋼筋綁紮；DU13a-09 支撐架組立。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 196 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 45 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產及吊裝作業。

(8) G13 車站出入口目前進行逃生梯及販賣部牆面研磨，站體進行月台層及穿堂層混凝土養護；  
G13a 車站出入口目前進行 1 樓水箱組模，站體進行補漆作業；G14 車站出入口目前進行 3 樓  
柱牆第 2 升層組模；G31 車站出入口目前進行 3 樓版預留筋施作及 2 樓柱牆 1 升層組模；G32  
車站出入口目前進行 3 樓吸音牆板施作及 1 樓防火門門框組立。

三、GC01 標截至 112 年 10 月 31 日進度為 71.10%。



G01 站電氣管路施工



G13 車站出入口一樓油漆修整



G13a 車站站體穿堂層防火填塞



G01 車站出入口三樓機房吸音牆板施作



PDA-11~PD-10 中央步道鋼筋綁紮



P14-29~PD-1 第一階段隔梁底腹版鋼筋綁紮



DU14-03 下行線鋼橋面排水格柵安裝,底模組立



DU14a-01 鋼箱梁結塊起吊



DU31-10 中央步道鋼模組立

(照片依每月進度全部更新，特此說明)