


112 年 03 月 GC03 標工程進度


- 一、各車站及潛盾隧道細部設計期中/期末送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、G07 站進行 1FL 結構體施作。
- 三、G08 站進行站體第二層結構開挖支撐系統施作、第三層開挖。
- 四、G09 站進行站體第二層結構開挖支撐系統施作、第三層開挖。
- 五、G10 站進行第四~七層開挖、支撐系統、階段性淺挖覆工系統及管線吊掛作業。
- 六、G11 站進行站體結構穿堂版、穿堂側牆施作；出入口結構穿堂版施作。
- 七、G12 站進行站體穿堂層隔間牆施作；出入口昇層牆施作；通風井穿堂側牆施作及連通道破除。
- 八、中圓潛盾換齒區及銜接段地改灌漿；潛盾機掘進中(已到達 G12 站)。
- 九、GC03 標截至 112 年 03 月 31 日，執行進度 29.94%。



G07 站_站體結構 1FL 施築



G07 站_站體結構 1FL 版鋼筋綁紮



G08 站_站體第三層開挖



G09 站_站體第三層開挖




G10 站_結構軌道版防水膜施作




G11 站_ 出入口穿堂版鋼筋綁紮



G12 站_出入口昇層牆鋼筋綁紮



潛盾隧道_小圓環片組立



潛盾隧道_小圓潛盾掘進