

110年6月GC03標工程進度

- 一、 G07 站進行全套管基樁及逆打鋼柱施工、文化資產發掘。
- 二、 G08 站進行永和場拆除前置作業(假設工程、內裝拆除、廢棄物清運等)。
- 三、 G09 站進行各戶內裝拆除、中庭結構拆除及廢棄物運棄。
- 四、 G10 站進行大滷自來水及中油管線遷移，西側站體連續壁槽溝保護及西側連續壁施作。
- 五、 G11 站進行西側連續壁槽溝保護及站體連續壁施作。
- 六、 G12 站進行西側站體連續壁、出入口中間柱施作、西側淺挖覆工前鋼軌樁施作、淺挖與第一撐施作及潛盾到達端地盤改良施作。
- 七、 北出土段進行開挖、水平支撐及底板施作。
- 八、 GC03 標截至 110 年 6 月 30 日，執行進度 11.41%。



G07 站_全套管基樁及逆打鋼柱施作



G07 站_文資發掘



G08 站_外牆拆除作業



G08 站_外牆防護架搭設



G10 站_連續壁單元抓掘



G11 站_連續壁單元鋼筋籠吊放



G12 站_站體西側淺挖



北出土段_開挖



北出土段_底板防水膜鋪設