


113 年 10 月 GC02 標工程進度

- 一、 南出土段結構回填作業、支撐拆除作業、安全監測作業。
- 二、 G03 站結構體施作、潛盾隧道掘進、圍籬噴漆整修、安全監測作業。
- 三、 G04 站連續壁施作、中間柱施作、開挖及支撐系統施作、地盤處理施作、圍籬噴漆整修、安全監測作業。
- 四、 VS4 通風豎井開挖及支撐系統施作、管幕工程推進、圍籬噴漆整修、安全監測作業。
- 五、 G05 站開挖及支撐系統施作、圍籬噴漆整修、安全監測作業。
- 六、 VS5 通風豎井結構版施作、圍籬噴漆整修、安全監測作業。
- 七、 G06 站土方開挖及支撐系統施作、出入口結構體施作、圍籬噴漆整修、安全監測作業。
- 八、 VS6 通風豎井結構體施作、圍籬噴漆整修、安全監測作業。
- 九、 棕線維修軌明挖覆蓋段開挖支撐施作、圍籬噴漆整修。
- 十、 相關施工計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。
- 十一、 GC02 標截至 113 年 10 月 31 日，實際進度 40.43%。



G03 站結構體施作



G03 站潛盾隧道掘進施作




G04 站連續壁施作



G04 中間柱施作



VS4 通風豎井管幕推進



VS5 通風豎井結構體施作



G06 站圍籬噴漆整修施作



VS6 通風豎井隔間牆施作