


112 年 06 月 GC03 標工程進度


- 一、各車站及潛盾隧道細部設計期中/期末送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、G07 站進行 B1F 結構施作。
- 三、G08 站進行站體第五層開挖及支撐系統施作。
- 四、G09 站進行站體第五層開挖及支撐系統施作。
- 五、G10 站進行南北工區淺挖覆工系統、開挖及支撐系統施作；中間工區淺挖覆工系統及排水鋼管吊掛。
- 六、G11 站進行站體穿堂側牆及頂版施作；出入口結構穿堂版及側牆施作；連通道切割打除作業。
- 七、G12 站進行出入口 A 穿堂隔間牆及頂版施作；通風井穿堂昇層牆及地面層結構施作。
- 八、中圓潛盾機 G10 站橫渡線投入組裝及發進前置作業中、小圓潛盾到達 G12 站向 G11 站掘進中。
- 九、GC03 標截至 112 年 06 月 30 日，執行進度 34.40%。



G07 站_站體結構 B1FL 樑版筋綁紮



G08 站_支撐系統施作



G09 站_支撐系統施作



G10 站_北工區站體開挖




G11 站_ 出入口穿堂側牆鋼筋綁紮



G12 站_出入口穿堂層隔間牆模板組立



潛盾隧道_ G10 中圓發進區潛盾機投入及安裝



潛盾隧道_小圓上行線 G12~G11 站掘進