

114 年 04 月 GC03 標工程進度

- 一、 各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、 G07 站進行 B5F 月台層下層樓板結構施作。
- 三、 G08 站進行土開區 B6F 及站體區 B3F 柱牆結構施作。
- 四、 G09 站進行 B2F 柱牆結構施作；B4F 及隧道下行線銜接段開挖、防水作業。
- 五、 G10 站進行站體月台次結構及北井軌道層側牆施作；出入口穿堂層側牆結構施作。
- 六、 G11 站進行站體南井頂版及月台結構施作；出入口及站體南北井穿堂層連通道緩築區結構施作；出入口 A、B、C 及通風井夾層以上結構施作；站體月台層及出入口穿堂層裝修作業。
- 七、 G12 站進行站體南北井隔間牆、冷卻水塔場與緊急樓梯結構施作；站體及出入口月台層、穿堂層及地面層裝修作業。
- 八、 水電環控工程進行 G11 及 G12 站風管系統、電氣系統、水管系統，以及 G11~G12 隧道下行線水系統管線安裝。
- 九、 中圓隧道潛盾進行檢修作業中。
- 十、 小圓隧道進行仰拱步道結構施作；北出土段進行復舊作業。
- 十一、 GC03 標截至 114 年 04 月 30 日，執行進度 65.86%。



G07_結構 B5F 防水膜施作



G07_結構 B5F 模板施作



G08_土開區 B6F 外牆模板施作




G08_土開區 B6F 車道重架模板施作




G09_B4F 聯絡通道開挖




G10_站體月台層模板組立




G10_站體軌道層月台版模板組立



G11_站體穿堂層公共區風管系統施作



G11_出入口 B 地面層頂版鋼筋施作




G12_站體月台層電扶梯安裝



2025.04.26

G12_站體月台層隔間環氧樹脂砂漿地坪施作



2025.04.16

北出土段_頂版防水膜施作



潛盾隧道_下行線 G08 銜接段環撐施作



潛盾隧道_G11~G12 下行線滾邊槽鋼安裝