

## 113 年 4 月 GM01 標工程進度

桃園捷運綠線 GM01 標工程包含機電系統、軌道工程、北機廠及主變電站土建及其他機電工程等工項。

### 一、機電系統：

- (1). 各子系統刻正辦理期中及期末設計作業。
- (2). G13~G13a 站通訊系統、監控及資料擷取系統及月臺門系統電纜槽安裝。
- (3). 捷運綠線首列車製造。

### 二、軌道工程：

- (1). 北出土~G13 站間上、下行線 Plinth 軌道施工。
- (2). G13a~蘆興街間上、下行線 FST 軌道施工。


### 三、北機廠土建工程：

- (1). 北主變電站、管理中心、主維修廠、駐車廠結構體施作作業。
- (2). 機廠整地(含擋土牆施作)作業。
- (3). 廠區排水箱涵生產、吊裝作業。

### 四、GM01 標截至 113 年 4 月 30 日進度為 29.59%。



G14-G31 站鋼軌銲接作業



G12-G13 站間軌道施工



G13a 站監控及資料擷取系統管槽施作



北機廠駐車區月台牆身鋼筋綁紮作業



北機廠駐車區月台牆身模板組立



捷運綠線首列車完成塗裝



捷運綠線首列車車門安裝



捷運綠線首列車空壓管路及支架安裝