



114 年 03 月 GC03 標工程進度

- 一、各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、G07 站進行 B5F 第七層開挖、接地及整地作業、底版防水施作及下層鋼筋綁紮。
- 三、G08 站進行第六層 RC 圍圈敲除、土開區 B6F 及站體區 B3F 柱牆結構施作。
- 四、G09 站進行 B2F 柱牆結構施作、B4F 連通道開挖作業。
- 五、G10 站進行站體頂版、穿堂層隔間牆、月台版及北井軌道層側牆結構施作；站體及出入口穿堂層連通道破除作業。
- 六、G11 站進行站體南井穿堂層側牆及月台結構施作；站體月台層樓梯結構施作及裝修作業；出入口穿堂層隔間牆結構施作及裝修前置作業；出入口 A、C 及通風井夾層以上結構施作。
- 七、G12 站進行站體軌道層下行線軌道版、南北井隔間牆、冷卻水塔場與緊急樓梯結構施作；站體及出入口月台層、穿堂層及地面層裝修作業。
- 八、G11 及 G12 站風管系統、電氣系統、水管系統，以及 G10~G11 上、下行線隧道水系統管線安裝。
- 九、中圓隧道潛盾機掘進中(位於 G08~G07 間及 G10~G09 間)。
- 十、小圓隧道仰拱步道結構施作(G11~G12 下行線)；聯絡通道 CP5 開挖及結構施作；北出土段牆體及軌道版結構施作。
- 十一、GC03 標截至 114 年 03 月 31 日，執行進度 64.95%。



G07_結構 B5F 南區接地施作



G07_結構 B5F 第一區防水膜施作



G08_土開區 B6F 獨立柱施作



G08_土開區 B6F 側牆施作




G09_B4F 人行連通道開挖



G09_B2F 獨立柱施作



G10_站體軌道層月台版鋼筋綁紮



G10_站體穿堂層隔間牆模板組立




G11_出入口穿堂層機房環氧樹脂地坪施作



G11_站體月台層月台門型鋼施作



G12_站體軌道層軌道版(下行線)模板施作



G12_穿堂層水系統-管路配管安裝



北出土段_下行線軌道版鋼筋及模板施作



北出土段_下行線軌道版道釘孔施作



潛盾隧道_G11~G12 下行線步道樣架電焊作業



潛盾隧道_G12~北出土段下行線滾邊槽鋼安裝