

110 年 9 月 GC03 標工程進度


- 一、 G07 站進行文化資產發掘。
- 二、 G08 站進行永和市場拆除作業(屋突、7F~4F 結構拆除等)。
- 三、 G10 站進行西側站體連續壁施作、站體中間柱施作、出入口槽溝保護施作。
- 四、 G11 站進行出入口及站體中間柱施作、 $\phi 1500\text{mm}$ 排水鋼管埋設作業、祛水井打設施工。
- 五、 G12 站進行東側淺挖覆工施作、第二層開挖施作。
- 六、 北出土段施作底板結構，小圓 No.3 潛盾機組立及發進前相關準備作業。
- 七、 GC03 標截至 110 年 9 月 30 日，執行進度 14.90%。



G08 站_5F 牆、版結構拆除



G10 站_連續壁單元鋼筋籠施作



G10 站_連續壁單元挖掘



G10 站_站體中間柱抓掘施作




G11 站_中間柱施作



G12 站_站體東側及 A 區出入口支撐系統施作



G12 站_站體東側覆工系統施作



北出土段_潛盾隧道_潛盾機組裝