


114 年 5 月 GC02 標工程進度

- 一、 南出土段結更寮腳支線改道共同作業、潛盾隧道到達端整備、安全監測作業。
- 二、 G03 站結構體施作、南井潛盾隧道掘進、北井潛盾隧道掘進、出入口結構體施作、安全監測作業。
- 三、 G04 站開挖及支撐系統施作、結構底版施作、臨時排水施作、安全監測作業。
- 四、 VS4 通風豎井結構底版施作、管幕設備架設、安全監測作業。
- 五、 G05 站結構底版施作、出入口開挖及支撐系統施作、出入口結構體施作、潛盾隧道鏡面框安裝、安全監測作業。
- 六、 VS5 通風豎井結構施作、支撐拆除作業、安全監測作業。
- 七、 G06 站土方開挖及支撐系統施作、結構底版施作、出入口結構體施作、潛盾隧道掘進前置作業、安全監測作業。
- 八、 VS6 通風豎井地面層結構施作、安全監測作業。
- 九、 相關施工計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。
- 十、 GC02 標截至 114 年 5 月 31 日，實際進度 42.86%。



G03 出入口 A B3F 結構牆施作



G03 站南井潛盾隧道掘進施作



G04 站臨時排水施作



G04 出入口 B 底板防水膜施作



VS4 通風豎井路線段 B2F 結構牆施作




VS5 通風豎井 B2F 結構牆防水膜施作



G05 站 B2F 結構牆施作



G05 站潛盾隧道鏡面框安裝



G06 站潛盾隧道發進前置作業-潛盾機組裝



VS6 通風豎井地面層結構施作