

112 年 8 月 GM01 標工程進度

桃園捷運綠線 GM01 標工程包含機電系統、軌道工程、北機廠及主變電站土建及其他機電工程等工項。

一、機電系統：各子系統刻正辦理期中及期末設計作業。

二、軌道工程：

(1). G13~G13a 下行線第八模(D90~D101)完成混凝土澆置。

(2). G13~G13a 下行線第九模(G13-G13a D102~G14 D06)接合道釘安裝。

(3). G13a~G14 物料吊運、鋼軌整頓及佈設。

三、北機廠土建工程：

(1). 北機廠管理中心(A 區) B1 層筏基頂版已完成澆置。

(2). 北機廠主維廠(B 區)已完成接地網工程，刻正辦理頂昇機坑鋼筋綁紮及模板組立作業。

(3). 北機廠變電站(C 區)已完成 B1 第一層澆置，刻正辦理第二層模板組立。

(4). 北機廠駐車廠(E 區)已完成 A~E line 基礎澆置。

(5). 排水箱涵 B0 已完成 66m，B1 及 B2 將配合土方進場吊裝。

四、GM01 標截至 112 年 8 月 31 日進度為 19.53%。



G13a~G14 鋼軌整頓及佈設



G13a~G14~NBHI 鋼軌整頓及佈設



G13~G13a 下行線施築後修飾(D16~D27)



北機廠-駐車廠辦公室基礎版鋼筋綁紮



北機廠-B0 預鑄箱涵吊裝作業