

113 年 5 月 GM01 標工程進度

桃園捷運綠線 GM01 標工程包含機電系統、軌道工程、北機廠及主變電站土建及其他機電工程等工項。

一、機電系統：

(1).各子系統刻正辦理期中及期末設計作業。

(2).G13~G13a 站通訊系統、監控及資料擷取系統、供電系統及月臺門系統電纜安裝工程施工。

(3).捷運綠線首列車製造。

二、軌道工程：

(1).北出土~G13 站間上、下行線基座式軌道施工。

(2).G13a~蘆興街間道岔群軌道施工。


三、北機廠土建工程：

(1).北主變電站、管理中心、主維修廠、駐車廠結構體施作作業。


(2).機廠整地(含擋土牆施作)作業。

(3).廠區排水箱涵生產、吊裝作業。

四、GM01 標截至 113 年 5 月 31 日進度為 30.80%。



G14-G31 站間控制點水準測量



G13a-G14 站間軌道施工



G13-G13a 站間軌旁電纜支架安裝



北機廠備品倉庫基礎鋼筋綁紮作業



北機廠特高壓管道配管及澆置



捷運綠線首列車車內及車底線槽配線



捷運綠線首列車車內及車底線槽配線



捷運綠線首列車車內及車底線槽配線

