

109年8月GC02標工程進度

- 一、 配合 GC01 標辦理路樹移植作業、G05、VS4、G04 交通維持計畫修訂及送審、G06、VS5 交通維持計畫核定。
- 二、 G03 站既有建物拆除、安全監測儀器定期監測作業、西側中間柱施作。
- 三、 G03 站北側下行線潛盾隧道出發地盤處理灌漿施作。
- 四、 G04 站、G05 站公車站牌遷移公告、停車格塗銷。
- 五、 G06 站停車格塗銷、地上物移設、既有結構物拆除、配合交通維持計畫進行公園側人行道削減作業。
- 六、 VS6 通風豎井安全監測儀器定期監測作業、連續壁工程施作。
- 七、 連續壁施工相關計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。



G03 站(巧克力街附近)潛盾隧道出發地盤處理灌漿鑽孔施作



G03 站(巧克力街附近)中間柱施作




G06 站(福林公園)既有結構物拆除



G06 站(福林公園)配合交維人行道削減



VS6 通風豎井(福豐公園)連續壁單元施作



VS6 通風豎井(福豐公園)連續壁單元鋼筋籠組立



VS6 通風豎井(福豐公園)連續壁單元鋼筋籠吊放



VS6 通風豎井(福豐公園)連續壁單元混凝土澆置