



114 年 05 月 GC03 標工程進度

- 一、 各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、 G07 站 B5F 月台層樓板結構施作。
- 三、 G08 站土開區 B6F 車道及 B5F 樓版結構施作；站體區 B3F 柱牆結構施作。
- 四、 G09 站 B2F 柱牆結構施作；B4F 隧道下行線銜接段開挖及結構施作。
- 五、 G10 站站體月台次結構及北井穿堂層版施作；出入口穿堂層側牆結構施作。
- 六、 G11 站站體月台結構施作；出入口及站體南井穿堂層連通道緩築區結構施作；出入口及通風井地面層以上結構施作；站體及出入口月台層、穿堂層裝修作業。
- 七、 G12 站進行緊急樓梯結構施作；站體及出入口月台層、穿堂層及地面層裝修作業；西側道路復舊作業。
- 八、 水電環控工程進行 G11 及 G12 站風管系統、電氣系統、水管系統，以及 G11~G12 隧道下行線水系統管線安裝。
- 九、 中圓隧道潛盾機進行檢修作業。
- 十、 北出土段進行排水復舊作業。
- 十一、 GC03 標截至 114 年 05 月 31 日，執行進度 66.65%。



G07_結構 B5F 月台層樓板施作



G08_土開區 B5F 版重型支撐架搭設




G09_B2F 柱牆施作




G09_B4F 銜接段聯絡通道施作



G10_站體軌道層月台版施作



G10_站體穿堂層版重型支撐架搭設



G11_站體月台層公共區風管系統吊架施作



G12_站體月台層機房區電氣系統配管施作



G12_站體軌道層側牆板施作



北出土段_排水溝施作



中圓潛盾隧道_隧道內鋼環撐補強鐵板施作



小圓潛盾隧道_排水系統消防管配管施作