

112 年 1 月 GM01 標工程進度

桃園捷運綠線 GM01 標工程包含機電系統、軌道工程、北機廠及主變電站土建及其他機電工程等工項。

一、機電系統：

- (1). 各子系統刻正辦理期中及期末設計作業。
- (2). 有關月臺門系統百萬次機械生命週期測試，已於 112 年 1 月 19 日完成測試並辦理總結會議。

二、軌道工程：

持續施作 U77-U89、U65-U76、U53-U64 等三模之軌道。

三、北機廠土建工程：

持續辦理分區土方降挖作業(A 區及 E 區)。

四、GM01 標截至 112 年 1 月 31 日進度為 13.69%。



G13~G13a 上行線施築後基座修飾(U77-U89)



G13~G13a 上行線調軌作業(U65-U76)



G13~G13a 上行線模板組立(U65-U76)



G13~G13a 上行線混凝土澆置作業(U65-U76)