109 年 9 月 GC02 標工程進度

一、 配合 GC01 標辦理路樹移植作業。

二、 南出土段 G03 站(巧克力街附近)潛盾隧道出發地盤處理灌漿及施工便道施作。

三、 G03 站臨時排水施作、安全監測儀器安全及定期監測作業、西側中間柱施作、北側下行線潛盾隧道出發地盤處理灌漿施作。

四、 VS4 通風豎井既有結構物拆除工程。

五、 VS5 通風豎井交通維持佈設、地下管線臨遷作業。

六、 G06 站既有結構物拆除工程、配合交通維持計畫進行公園側人行道削減作業。

七、 VS6 通風豎井安全監測儀器定期監測作業、連續壁工程施作。

八、 連續壁施工相關計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。

九、 GC02 標截至 109 年 9 月 30 日，預定進度 2.67%，實際進度 2.81%。

G03 站(巧克力街附近)潛盾隧道出發地盤處理灌漿

G03 站(巧克力街附近)中間柱施作

VS5 通風豎井(介壽路中華電信旁)交通維持佈設-標線繪設

VS5 通風豎井(介壽路中華電信旁)管線臨遷鋪面破碎

VS6 通風豎井(福豐公園)連續壁單元施作

VS6 通風豎井(福豐公園)連續壁單元鋼筋籠吊放

VS6 通風豎井(福豐公園)連續壁單元混凝土澆置