# 109 年 2 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

(1) 建德路持續進行基樁施作，累計已完成 128 支基樁。

(2) 建德路持續進行樁帽施作，累計已完成 18 處樁帽。

(3) 建德路已完成墩柱(PG01-02~05、P01-01~05)第三昇層混凝土澆置，P01-06~08 將接續進行第二昇層混凝土澆置，累計已完成 13 支墩柱。

(4) 建德路橋墩編號 P01-09~12 帽梁底模已組立完成，將接續進行鋼筋綁紮、側模組立及混凝土澆置。

(5) 新闢道路(建德路端、廣興路端)進行地上物清除、施工便道施作及圍籬架設。

二、蘆竹(北段)工區：

(1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)及南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)持續進行基樁施作，累計已完成 312 支基樁。

(2) 中正北路持續進行樁帽施作，累計已完成 15 處樁帽。

(3) 中正北路已完成墩柱(P13-12)第四昇層混凝土澆置，將接續進行(P12-13~14、P13-5、8、9)第三昇層混凝土澆置，累計已完成 8 支墩柱。

(4) 中正北路橋墩編號 P13-06、07、10、11、12 及 13 已完成墩柱混凝土澆置並移除施工架，將接續進行帽梁施作。

三、GC01 標截至 109 年 2 月 29 日，預定進度 4.8%，實際進度 5.34%。

八德建德路 樁帽混凝土養護

八德建德路 帽梁鋼筋綁紮

八德建德路 帽梁重型施工架搭設

八德新闢道路 施工便道施作

蘆竹中正北路 基樁混凝土澆置

蘆竹中正北路 樁帽鋼筋綁紮

蘆竹中正北路 墩柱第四昇層混凝土澆置

蘆竹中正北路 營建噪音環境監測

(照片依每月進度全部更新，特此說明)

| 工程項目 | 單位 | 總數量 | 截至 109 年 2 月 29 日 | | 109 年 12 月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 完成數量 | 完成百分比 | 預計完成數量 | 預計完成百分比 |
| 基樁 | 支 | 1,590 | 440 | 27.67% | 1590 | 100.00% |
| 樁帽 | 處 | 296 | 33 | 11.15% | 106 | 35.81% |
| 墩柱 | 墩 | 296 | 21 | 7.09% | 92 | 31.42% |
| 帽梁 | 座 | 291 | - | - | 74 | 25.43% |
| 橋面版 | 跨 | 294 | - | - | 15 | 5.10% |

工程進度更新至 109 年 2 月份實際進度。